


附件二

歸仁污水下水道系統-徵收土地使用情形表

一、使用情形調查日期	110年06月24日
二、核准徵收日期文號	92年11月03日台內地字第0920065476號函
三、公告徵收日期文號及公告期間	92年11月27日府地用字第0920200275號函 公告期間自92年11月27日起至92年12月 27日止
四、通知發價日期文號	92年12月29日府地用字第0920222422號函 通知於93年元月9日辦理發價
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於 93年6月開工，95年6月完工
六、實際開工日期	<input type="checkbox"/> 已開工 (年 月 日) <input checked="" type="checkbox"/> 尚未開工
七、實際施工進度	預定進度 0 %，實際進度 0 %
八、土地使用情形概述	尚未興建污水處理廠
九、彩色現況照片 (以紅線標示計畫範圍及標註攝日期；如範圍較大，應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。)	

◎備註：

- 表列第六及第七項內容，應就使用現況調查當日實際情形填列。
- 第七項：
 - 預定進度：自報核准徵收取得用地至今，預定應完成之工程進度值。

- 已完成進度：自報准徵收取得用地至今，實際已完成之工程進度值。
- 第九項：彩色現況照片應為第一項使用情形調查日期拍攝之照片。



用地內出入口處



110.06.24

用地內現況(圍籬內)